

【足寄町 橋梁一覧表】

構造物の諸元								直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地 緯度	所在地 経度	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用 (百万円)
								年度	判定区分					
共栄橋	町道東芽登原野線	1970	95.5	5	鋼橋	43.277878度	143.428050度	2021	Ⅱ	2026	橋面防水	2018.03	2018.1	23
鷲府橋	町道足寄上利別線	1981	37	7.5	鋼橋	43.288944度	143.546919度	2021	Ⅱ	2026	伸縮装置取替	未定	未定	33
上鷲府橋	町道足寄上利別線	1988	25.5	8	PC橋	43.312767度	143.560061度	2021	Ⅱ	2026				
下塩幌橋	町道足寄上利別線	1992	87	7.5	PC橋	43.320222度	143.570175度	2021	Ⅰ	2026				
開運橋	町道中央横断線	1968	95	6	鋼橋	43.296511度	143.561158度	2022	Ⅲ	2027	橋面防水、伸縮装置取替	2015.07	2015.11	32
幸橋	町道中央横断線	1986	12	6	PC橋	43.293433度	143.564847度	2022	Ⅱ	2027				
北斗第1号橋	町道北斗1号幹線	1977	21.5	6.5	鋼橋	43.425603度	143.566436度	2021	Ⅲ	2026	支承補修	未定	未定	5
北斗第2号橋	町道北斗1号幹線	1978	8.4	6.5	PC橋	43.414433度	143.586106度	2022	Ⅰ	2027				
北斗3号橋	町道北斗1号幹線	1991	5.7	6.5	PC橋	43.425278度	143.565750度	2021	Ⅱ	2026	床板防水	未定	未定	1
斗伏橋	町道斗伏線	1985	18.6	7	PC橋	43.380981度	143.658300度	2021	Ⅰ	2026				
開和橋	町道足寄白糠線	2006	25.1	7.5	PC橋	43.243839度	143.742511度	2022	Ⅰ	2027				
藤見橋	町道平和稲牛線	1977	133.5	7	PC橋	43.247108度	143.568622度	2022	Ⅲ	2027	橋面防水	2015.07	2015.1	30
豊栄橋	町道足寄原野線	2015	180.8	9.5	PC橋	43.227406度	143.548861度	2022	Ⅰ	2027				
祥陽橋	町道山手線	1993	11.5	16	PC橋	43.246056度	143.544806度	2021	Ⅱ	2026	床板防水	未定	未定	2
東紅葉橋	町道紅葉橋線	1990	30	6.5	鋼橋	43.252619度	143.478856度	2022	Ⅰ	2027				
糠南大橋	町道旭丘喜登牛線	1965	48.9	4	鋼橋	43.382897度	143.367358度	2021	Ⅲ	2026	伸縮装置取替	2022.7	2023.3	99
淡雪橋	町道茂喜登牛芽登線	1977	29.3	6.5	鋼橋	43.318492度	143.440344度	2021	Ⅱ	2026				
小雪橋	町道茂喜登牛芽登線	1990	15.6	6.5	PC橋	43.324014度	143.449364度	2021	Ⅱ	2026				
白雪橋	町道茂喜登牛芽登線	1990	16.6	6.5	PC橋	43.322958度	143.449122度	2021	Ⅱ	2026				
溪流橋	町道美里別川川沿通	1977	29.4	4	鋼橋	43.316547度	143.437883度	2021	Ⅱ	2026				
拓北橋	町道拓北線	1993	21	6	PC橋	43.313264度	143.546725度	2021	Ⅰ	2026				
6号橋	町道拓北線	1994	15.3	6	PC橋	43.321517度	143.527328度	2021	Ⅱ	2026				
2号橋	町道拓北線	1996	17.9	6	PC橋	43.315078度	143.540372度	2021	Ⅱ	2026				
3号橋	町道拓北線	1997	16	6	PC橋	43.316319度	143.537817度	2021	Ⅰ	2026				
4号橋	町道拓北線	1997	16	6	PC橋	43.317825度	143.534058度	2021	Ⅰ	2026				
5号橋	町道拓北線	1997	16	6	PC橋	43.319383度	143.530161度	2021	Ⅰ	2026				
中大誉地橋	町道大誉地トマム線	1983	19.8	7.5	PC橋	43.402019度	143.692017度	2022	Ⅰ	2027				

中大誉地2号橋	町道大誉地トマム線	1985	15.7	7.5	PC橋	43.411369度	143.690694度	2022	Ⅲ	2027				
共励橋	町道共励線	1992	107	7.5	鋼橋	43.242714度	143.563606度	2022	Ⅰ	2027	橋面防水	2014.05	2014.09	14
カカラシナイ橋	町道中足寄愛冠線	2001	17.7	7.5	PC橋	43.290553度	143.631167度	2022	Ⅰ	2027				
愛冠橋	町道中足寄愛冠線	1995	13	7.5	PC橋	43.294867度	143.569025度	2021	Ⅰ	2026				
一天橋	町道上稲牛線	1963	20.5	4	PC橋	43.240719度	143.756575度	2021	Ⅲ	2026	伸縮装置取替	未定	未定	15
結橋	町道上稲牛線	1963	10.4	4	PC橋	43.235447度	143.764817度	2021	Ⅱ	2026	伸縮装置取替、護岸工	2018.07	2018.12	14
森豊橋	町道上稲牛線	1963	10.4	4	PC橋	43.228331度	143.767322度	2022	Ⅱ	2027				
つつじ橋	町道足寄白糠2号線	1967	11.1	3.6	鋼橋	43.248989度	143.753483度	2022	Ⅲ	2027	RCボックスカルバート	未定	未定	24
上稲牛橋	町道足寄白糠2号線	1967	25	3.6	鋼橋	43.246242度	143.748617度	2021	Ⅱ	2026	断面修復	未定	未定	10
栄橋	町道螺湾奥足寄線	1973	60.2	6	鋼橋	43.306644度	143.704869度	2021	Ⅱ	2026				
茂螺湾橋	町道茂螺湾上稲牛線	1963	27.1	4	PC橋	43.302656度	143.753778度	2021	Ⅰ	2026	断面修復	2020.1	2021.03	13
開明橋	町道茂螺湾上稲牛線	1966	14.5	4	鋼橋	43.297792度	143.765928度	2022	Ⅰ	2027	断面修復	2020.1	2021.03	13
五月橋	町道茂螺湾上稲牛線	1966	14.4	4	鋼橋	43.292606度	143.771006度	2022	Ⅰ	2027	断面修復	2020.1	2021.03	8
秋代橋	町道茂螺湾上稲牛線	1966	14.5	4	鋼橋	43.300839度	143.763414度	2022	Ⅱ	2027				
白雲橋	町道茂螺湾上稲牛線	1966	14.5	4	鋼橋	43.302433度	143.759500度	2022	Ⅰ	2027	伸縮装置取替、護岸工	2018.12	2019.03	20
百合橋	町道茂螺湾上稲牛線	1968	15.6	4	鋼橋	43.302097度	143.755928度	2022	Ⅱ	2027				
峰林橋	町道茂螺湾上稲牛線	1966	14.5	4	鋼橋	43.302153度	143.760475度	2022	Ⅱ	2027	伸縮装置取替、護岸工	2019.11	2020.03	17
旭橋	町道茂螺湾上稲牛線	1969	15.6	4	鋼橋	43.302128度	143.758397度	2022	Ⅱ	2027				
万代橋	町道茂足寄上螺湾線	1969	14.5	4	鋼橋	43.353603度	143.802917度	2022	Ⅱ	2027				
西泰橋	町道寺前通	1991	17	15	PC橋	43.246972度	143.546450度	2021	Ⅱ	2026				
瑞穂橋	町道東芽登線	1994	13.8	6	PC橋	43.276772度	143.433739度	2021	Ⅰ	2026				
葵橋	町道上芽登2号線	1980	11.5	7	PC橋	43.324100度	143.385461度	2021	Ⅱ	2026				
第2葵橋	町道上芽登2号線	1982	11.4	7	PC橋	43.331897度	143.387828度	2021	Ⅱ	2026				
喜登牛第1号橋	町道旭丘西喜登牛線	1964	60.2	6.4	鋼橋	43.345831度	143.392814度	2021	Ⅰ	2026	支承補修	2021.5	2021.11	45
第1旭ヶ丘橋	町道旭丘西喜登牛線	1979	10	5.5	鋼橋	43.329556度	143.336839度	2021	Ⅲ	2026				
第2号橋	町道旭丘西喜登牛線	1979	12	5.5	鋼橋	43.353333度	143.382500度	2021	Ⅱ	2026				
旭丘橋	町道旭丘線	1980	15.7	6.5	PC橋	43.353697度	143.342386度	2021	Ⅱ	2026				
大成橋	町道喜登牛19号線	1988	13.5	5	PC橋	43.353678度	143.403697度	2021	Ⅱ	2026				
高野橋	町道柏倉2号線	1990	44.6	6.5	PC橋	43.377328度	143.468219度	2021	Ⅲ	2026				
茂喜登牛橋	町道茂喜登牛芽登線	1987	93.6	6	PC橋	43.317361度	143.436378度	2021	Ⅱ	2026				
柏倉橋	町道柏倉1号線	1979	7.2	6.5	PC橋	43.363433度	143.456467度	2021	Ⅲ	2026				

村田橋	町道柏倉2号線支線	1982	5.2	4	PC橋	43.368333度	143.457500度	2021	I	2026				
柏倉中央橋	町道柏倉3号線	1987	48.3	4	PC橋	43.353603度	143.454622度	2021	III	2026	伸縮装置取替	未定	未定	10
柏明橋	町道柏倉3号線	1987	8	4	PC橋	43.352839度	143.457128度	2021	II	2026				
芽登温泉橋	町道芽登温泉線	1981	17	4	鋼橋	43.389797度	143.333053度	2021	III	2026	主桁塗装	未定	未定	5
下足寄太橋	町道下足寄太線	1997	25.9	6	鋼橋	43.198906度	143.576103度	2021	I	2026				
信濃橋	町道下足寄太線	1997	8.7	6	PC橋	43.209392度	143.567122度	2021	I	2026				
美盛橋	町道常盤美盛線	2003	122.8	6	PC橋	43.252464度	143.534686度	2022	III	2027				
下鷲府1号橋	町道鷲府1号線	1993	19	6.5	PC橋	43.277678度	143.543497度	2021	I	2026				
下鷲府橋	町道鷲府1号線	1994	28.3	6.5	鋼橋	43.283644度	143.549739度	2021	I	2026				
仲和1号橋	町道仲和線	1992	16.6	6.5	PC橋	43.278764度	143.540144度	2021	I	2026				
仲和2号橋	町道仲和線	1993	12.6	6.5	PC橋	43.279961度	143.536514度	2021	II	2026				
ウエディングブリッジ	町道中央横断線	1990	7.4	7.5	PC橋	43.292694度	143.566142度	2021	I	2026				
ベラボナイ橋	町道ベラボナイ線	2001	18.2	6	PC橋	43.324275度	143.554561度	2021	I	2026				
一の沢橋	町道高嶺線	1995	10.7	6.5	PC橋	43.358814度	143.554728度	2022	I	2027				
泉橋	町道泉線	1972	14.6	3.5	PC橋	43.361406度	143.562628度	2022	III	2027				
白糸橋	町道白糸線	2002	18.1	4	PC橋	43.370742度	143.544278度	2022	I	2027				
北斗橋	町道滝の上1号線	1985	18.6	6.5	鋼橋	43.373522度	143.534781度	2021	II	2026				
ひので橋	町道滝の上3号線	1971	10.3	5	PC橋	43.396014度	143.542281度	2022	I	2027				
上利別幌内橋	町道上利別山手線	1987	12.6	9	PC橋	43.353989度	143.606092度	2021	III	2026	RCボックスカルバート	未定	未定	53
大誉地川橋	町道大誉地市街通	1964	13.5	5.6	PC橋	43.394564度	143.688450度	2022	III		橋梁撤去	2021.5	2021.9	13
上大誉地橋	町道大誉地2号線	1995	11.6	5	PC橋	43.443261度	143.638953度	2022	I	2027				
白糸2号橋	町道白糸2号線	1989	5.3	4	PC橋	43.371125度	143.546581度	2022	I	2027				
上斗伏橋	町道上斗伏線	1986	21.7	7	PC橋	43.382500度	143.655833度	2021	II	2026				
礎橋	町道上斗伏線	1987	15.7	7	PC橋	43.389269度	143.651033度	2021	I	2026				
第2斗伏橋	町道上斗伏線	1988	18.8	7	PC橋	43.391388度	143.651388度	2021	I	2026				
暁橋	町道登唎利上利別2号線	1987	12.4	7	PC橋	43.340556度	143.668333度	2022	II	2027				
実橋	町道登唎利上利別2号線	1987	11.6	7	PC橋	43.332611度	143.665683度	2022	II	2027				
新生橋	町道登唎利上利別2号線	1987	10.4	7	PC橋	43.358742度	143.654814度	2022	I	2027				
北上橋	町道上大誉地連絡線	1988	11.5	6.9	PC橋	43.434167度	143.663894度	2022	I	2027				
奥斗伏橋	町道奥斗伏線	1979	15.5	5	鋼橋	43.452958度	143.559733度	2022	I	2027				
5号橋	町道足寄上利別支線	1960	10.5	5.5	PC橋	43.320881度	143.567983度	2021	III	2026				

中足寄橋	町道中足寄足寄線	1965	5.5	5	PC橋	43.272586度	143.606114度	2022	Ⅲ	2027				
発祥地の橋	町道中足寄市街通	1997	11.4	10	PC橋	43.283422度	143.628956度	2022	Ⅰ	2027				
白樺橋	町道中稲牛線	1983	47.3	5	鋼橋	43.267181度	143.674892度	2022	Ⅲ	2027				
ボン沢橋	町道稲牛拓進線	1966	10.5	4	鋼橋	43.250328度	143.708744度	2022	Ⅲ	2027	支承補修	未定	未定	33
秋田橋	町道稲牛拓進線	1975	10.5	4	鋼橋	43.248469度	143.710172度	2022	Ⅱ	2027	護岸工	2022.6	2022.8	3
一の沢橋	町道稲牛拓進線	1966	10.7	4	鋼橋	43.244183度	143.707367度	2021	Ⅲ	2026	伸縮装置取替、護岸工	未定	未定	38
ボン稲牛橋	町道稲牛拓進線	1974	24.5	4	鋼橋	43.254553度	143.697753度	2021	Ⅰ	2026	伸縮装置取替、護岸工	2017.1	2018.03	28
西洋橋	町道稲牛拓進線	1968	10.4	4	鋼橋	43.245772度	143.708239度	2022	Ⅲ	2027				
奥足寄橋	町道奥足寄線	1984	68	6	PC橋	43.292619度	143.680122度	2022	Ⅰ	2027				
螺湾橋	町道螺湾本町通	1974	54.8	6.6	鋼橋	43.307936度	143.705194度	2021	Ⅲ	2026	歩道橋架換	未定	未定	74
新緑橋	町道茂螺湾太線	1977	17.5	4	鋼橋	43.292769度	143.786439度	2022	Ⅱ	2027				
矢車橋	町道茂螺湾太線	2016	17.2	4	PC橋	43.297694度	143.768831度	2022	Ⅰ	2027	橋梁架換	2016.1	2017.03	62
拓農上螺湾第1号橋	町道拓農上螺湾線	1982	25.5	4	鋼橋	43.312825度	143.785167度	2021	Ⅱ	2026	支承補修	未定	未定	2
第1号橋	町道螺湾上足寄線	1997	11.4	6	PC橋	43.336286度	143.741958度	2022	Ⅰ	2027				
第2号橋	町道螺湾上足寄線	1997	8.1	6	PC橋	43.331567度	143.732828度	2022	Ⅰ	2027				
第5号橋	町道螺湾上足寄線	1997	10.5	6	PC橋	43.327131度	143.718067度	2022	Ⅰ	2027				
3号橋	町道螺湾上足寄線	1999	49	6	PC橋	43.329267度	143.726475度	2022	Ⅰ	2027				
4号橋	町道螺湾上足寄線	2000	49	6	PC橋	43.328578度	143.723897度	2022	Ⅰ	2027				
岩の沢橋	町道上足寄駅フータツ線	1967	15.5	4	鋼橋	43.426406度	143.843011度	2022	Ⅱ	2027				
上足寄川上橋	町道上足寄駅フータツ線	1967	15.5	4	鋼橋	43.430461度	143.848292度	2022	Ⅱ	2027	断面修復	2020.12	2021.03	8
中継橋	町道上足寄駅フータツ線	1967	15.5	4	鋼橋	43.429483度	143.847558度	2022	Ⅱ	2027				
風達橋	町道上足寄駅フータツ線	1964	15.5	4.8	鋼橋	43.435792度	143.861403度	2021	Ⅱ	2026	支承補修	未定	未定	16
八木沼人道橋	町道八木沼線	1978	47	1.8	鋼橋	43.274942度	143.662806度	2021	Ⅱ	2026	伸縮装置取替	未定	未定	
空内橋	町道空内線	1980	30.9	4	鋼橋	43.353300度	143.790114度	2021	Ⅲ		支承補修	未定	未定	
糊澤橋	町道中足寄支線	1985	16.8	6.5	PC橋	43.275083度	143.620897度	2022	Ⅰ	2027				
誠峯橋	町道カカラシナイ線	1972	7.4	4	PC橋	43.292925度	143.632325度	2022	Ⅰ	2027				
高千穂橋	町道螺湾高台線	1997	49.6	6	PC橋	43.320531度	143.714906度	2021	Ⅰ	2026				
青雲橋	町道足寄市街連絡通	1977	105	2.4	鋼橋	43.240528度	143.555786度	2021	Ⅲ	2026	支承補修	未定	未定	34
ふれあい橋(車)	町道ふれあい通	1989	12.1	6	PC橋	43.247192度	143.550500度	2022	Ⅰ	2027				
開北1号橋	町道美北線	1997	17.6	5	鋼橋	43.258950度	143.436192度	2022	Ⅰ	2027				
開北2号橋	町道美北線	1998	11.5	5	PC橋	43.253147度	143.434750度	2022	Ⅰ	2027				

